

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์
อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์

อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม นั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินสะสมทั้งหมด เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการและเกิดการประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และฉบับเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอุตสาหกรรม	55	17,887,800	22	17,062,400	15	3,678,150	13	2,212,920	14	7,086,500	119	47,927,770
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	39	2,481,000	67	2,848,000	67	2,848,000	40	2,668,000	40	2,668,000	253	13,513,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ	14	1,232,000	11	632,000	11	632,000	11	632,000	12	932,000	59	4,060,000
รวม	108	21,600,800	100	20,542,400	93	7,158,150	64	5,512,920	66	10,686,500	431	65,500,770

2. จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ในแผนการดำเนินงาน		จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม	28	37.84	21	28.37	7	9.46	0	0
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	37	50.00	22	29.73	0	-	15	20.27
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ	9	12.16	5	6.76	0	-	4	5.41
รวม	74	100	48	64.86	7	9.46	19	25.68

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	งบประมาณ จากหน่วยงานอื่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม	8,505,700	6,776,790	1,728,910	3,578,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	2,081,000	1,586,401.46	494,598.54	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ	802,000	351,840	450,160	-
รวม	11,388,700	8,715,031.46	2,673,668.54	3,578,000

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคั่นพังกันน้ำ คลองระบายใหญ่ ชัยนาท – ป่าสัก 3 ฝั่งขวา หมู่ที่ 4 - 6	884,600	882,000	2,600	✓	-	-	มี.ค. – พ.ค. 2566	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 355 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,420 ตาราง เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างลานเอนก ประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	495,900	494,000	1,900	✓	-	-	ม.ค. – มี.ค. 2566	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 51.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร	เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสถานที่ ในการใช้ทำกิจกรรม ต่างๆ เช่น เล่นกีฬา ตากฟ้าผลการเกษตร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมปากบ่อพัก หมู่ 4 (ซอยข้างวัดมุจลินท์)	343,300	343,300	0	✓	-	-	เม.ย. – ก.ค. 2566	ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 242.50 ตารางเมตร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 9 บ่อ และเปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนางกมล จุ้ยเจริญ)	90,800	90,800	0	✓	-	-	ก.พ. – เม.ย. 2566	ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนางมนิต ชันทอง)	388,000	388,000	0	✓	-	-	ก.พ – เม.ย. 2566	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 534 ตารางเมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
6	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 – 3	494,000	494,000	0	✓	-	-	มิ.ย. – ก.ค. 2566	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร มอก.3 จำนวน 230 ท่อน พร้อมบ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน 23 บ่อ	ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 (ซอยบ้านนายชอบ ทองคำดี)	33,500	33,500	0	✓	-	-	ส.ค.2566	วางท่อระบายน้ำ pvc ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาว 36 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ	ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดลง	กองช่าง
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 (ซอยบ้านนางสำราญ แดงกลิ่น)	61,200	61,200	0	✓	-	-	ส.ค. - ก.ย. 2566	วางท่อระบายน้ำ pvc ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาว 68 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ	ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดลง	กองช่าง
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 (ซอยบ้านนางสุนทร สอนสีบ)	45,800	45,800	0	✓	-	-	ก.ค. - ส.ค. 2566	วางท่อระบายน้ำ pvc ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาว 50 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ	ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดลง	กองช่าง
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 (ซอยบ้านนางสาวจรินทร์ ชูศรี)	62,500	0	62,500	-	✓	-	-	วางท่อระบายน้ำ pvc ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาว 70 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ	ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดลง	กองช่าง
11	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 (ซอยบ้านนางสาวสุกัญญา ท้าวพิณ)	109,700	0	109,700	-	✓	-	-	วางท่อระบายน้ำ pvc ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาว 128 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ	ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดลง	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
12	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายศาลาแดง หมู่ 3	2,401,000	1,921,640	479,360	✓	-	-	เม.ย. – มิ.ย. 2566	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จุดเริ่มต้นถนนกาญจนา ทิศตะวันออก จุดสิ้นสุดถนนางพะยอม แย้มยิ้ม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
		465,000	0	465,000	-	✓	-	-	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	198,000	198,000	0	✓	-	-	ม.ค. – มี.ค. 2566	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่เหมาะสม สำหรับการเรียน การสอน	กองช่าง
14	โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณถนน ชำนาญ ชูเทียน)	27,800	27,800	0	✓	-	-	มี.ค. – เม.ย. 2566	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดØ 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน	ประชาชนมีน้ำใน การทำเกษตรกรรม และทำให้น้ำไหลได้ สะดวก	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
15	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณนายน นาวิ มิ่งมงคล)	27,800	27,800	0	✓	-	-	มี.ค. – เม.ย. 2566	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน	ประชาชนมีน้ำใน การทำเกษตรกรรม และทำให้น้ำไหลได้ สะดวก	กองช่าง
16	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณนายนายบุญส่ง สิงห์สกุล)	27,800	27,800	0	✓	-	-	มี.ค. – เม.ย. 2566	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน	ประชาชนมีน้ำใน การทำเกษตรกรรม และทำให้น้ำไหลได้ สะดวก	กองช่าง
17	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนนต่างๆ ในพื้นที่ตำบล มุจลินท์	200,000	18,700	181,300	✓	-	-	พ.ย.2565	ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายพนักันน้ำ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ซอยข้าง อบต.มุจลินท์)	349,800	349,800	0	✓	-	-	เม.ย. – พ.ค. 2566	<u>ช่วงที่ 1</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 172.00 ตรม. <u>ช่วงที่ 2</u> ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 488.00 ตารางเมตร <u>ช่วงที่ 3</u> ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ pvc พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 (บริเวณข้างบ้านนายบัญญัติ ชันทอง)	44,500	0	44,500	-	✓	-	-	วางท่อระบายน้ำ pvc ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาว 49 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ	ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดลง	กองช่าง
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณนางสาวจรินทร์ ชูศรี)	27,800	0	27,800	-	✓	-	-	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน	ประชาชนมีน้ำใน การทำเกษตรกรรม และทำให้น้ำไหลได้ สะดวก	กองช่าง
21	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณนายสุนันท์ พลายดี)	27,800	0	27,800	-	✓	-	-	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน	ประชาชนมีน้ำใน การทำเกษตรกรรม และทำให้น้ำไหลได้ สะดวก	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	94,600	0	94,600	-	✓	-	-	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร	ประชาชนมีสถานที่ ใช้ในการทำกิจกรรม ต่างๆ	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 – 8 สายริมคลองชลประทานชยันนาท-ป่าสัก	358,000	358,000	0	✓	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านนางประนอม เทียงพร้อมถึงบ้าน นางอนันต์ กลิ่นชะเอม ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
24	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนางสาวกังวล เอี่ยมสำอางค์)	147,500	0	147,500	-	✓	-	-	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 73 ท่อน บ่อพักพร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 บ่อ	ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ลดลง	กองช่าง
25	โครงการซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 9 ตำบลมุขลินีห์ เชื่อมต่อหมู่ 1 ตำบลบางลี่ อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี	3,578,000 (อบจ.ลพบุรี)	3,578,000	0	✓	-	-	พ.ค. - ก.ค. 2566	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาในแหล่งน้ำ	320,000	285,600	34,400	✓	-	-	ธ.ค. - ก.ค. 2566	กำจัดวัชพืชและ ผักตบชวา 1.คลองลำเป็ด หมู่ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 11 เมตร ยาว 850 เมตร 2.คลอง 1 ซ้าย 16 ขวา หมู่ที่ 6 - 9 กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาว 3,200 เมตร 3.คลองไส้ไก่ หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 2,900 เมตร 4.คลองไส้ไก่ หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 3,250 เมตร	เกษตรกรรมมีน้ำใช้ใน การทำเกษตรกรรม และทำให้น้ำไหลได้ สะดวก	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ปรับปรุงประปาและท่อเมน ประปา	579,000	579,000	0	✓	-	-	มิ.ย. – ก.ย. 2566	1.ปรับปรุงประปา โดย เปลี่ยนถังแชมเปญ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายมนัส สอนสีบ 2.ปรับปรุงประปา โดย วางท่อเมนประปาพร้อม ย้ายมาตรน้ำ หมู่ที่ 8	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
2	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	200,000	150,050	49,950	✓	-	-	พ.ย. – มี.ค. 2566	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลมูจลินท์	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	180,000	136,773	43,227	✓	-	-	ต.ค.2565 – ก.ย.2566	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯทุกคน ได้รับ อาหารตามหลัก โภชนาการ มีสื่อการเรียน การสอนและได้รับการ เรียนรู้ตามช่วงวัย	เด็กปฐมวัยได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา ด้านการศึกษา	สำนักปลัด
2	โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการอาหารกลางวัน	525,000	514,674	10,326	✓	-	-	ต.ค.2565 – ก.ย.2566	จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันแก่โรงเรียนวัด มุจลินท์ จำนวน 1 แห่ง -เด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนได้รับอาหาร กลางวัน	เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวันที่มี ประโยชน์ตามหลัก โภชนาการ	สำนักปลัด
4	โครงการอาหารเสริม (นม)	270,000	231,830.46	38,169.54	✓	-	-	ต.ค.2565 – ก.ย.2566	เด็กปฐมวัยและเด็ก นักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนของโรงเรียนวัด มุจลินท์ได้รับอาหารเสริม (นม)	เด็กได้รับอาหารเสริม ที่เป็นประโยชน์ต่อ ร่างกาย	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน โรงเรียน	20,000	3,750	16,250	✓	-	-	20 ก.ค.2566	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 78 คน	เด็กนักเรียนได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดและมี ภูมิคุ้มกันยาเสพติด	สำนักปลัด
6	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000	23,889	6,111	✓	-	-	14 ม.ค.2566	จัดกิจกรรมนันทนาการ แก่เด็กในพื้นที่ จำนวน 200 คน	เด็กได้รับการส่งเสริม และพัฒนาได้ทำ กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ร่วมกัน	สำนักปลัด
7	โครงการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
8	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	5,000	950	4,050	✓	-	-	18 ส.ค.2566	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดมุจลินท์ ผู้ปกครองและครู เกี่ยวกับการป้องกันเด็ก จมน้ำ จำนวน 30 คน	เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และครู มีความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันเด็กจมน้ำรวม ทั้งสามารถช่วยชีวิต เด็กจากการจมน้ำได้	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	20,000	0	20,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	5,000	900	4,100	✓	-	-	20 ก.ค.2566	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 78 คน	เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	180,000	0	✓	-	-	ส.ค. - ก.ย. 2566	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน	ประชาชนได้รับความรู้ในการดูแลตนเองด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	0	30,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	18,000	18,000	0	✓	-	-	พ.ค.2566	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ เทศบาลตำบลบางคาตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง)	องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีสถานที่ กลางในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	สำนักปลัด

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการ big cleaning day	5,000	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	5,000	✓	-	-	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณ ที่สาธารณะ วัด ถนนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี	ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกัน ทำให้ตำบลมุจลินท์ มีความสะอาด ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแล รักษาความสะอาดในพื้นที่	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการ อบต.พบ ประชาชน	5,000	300	4,700	✓	-	-	20-21 ธ.ค.2565	จัดทำโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนมีช่องทางในการ สื่อสารกับองค์การบริหาร ส่วนตำบล ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร บริการต่างๆ	สำนักปลัด
2	โครงการประชาคม หมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	5,000	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	5,000	✓	-	-	9 พ.ค.2566	จัดทำโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด
3	โครงการมูลนิธิที่ร่วมใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	20,000	19,950	50	✓	-	-	14 เม.ย.2566	จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ จำนวน 250 คน	ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการ ดูแลสุขภาพกายใจและได้มี กิจกรรมร่วมกันเกิด ความสัมพันธ์อันดี	สำนักปลัด
4	โครงการมูลนิธิที่ร่วมใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการมูลนิธิที่ร่วมใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ คนไร้ที่พึ่ง	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมการ พัฒนาสตรีและครอบครัว	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	130,000	117,933	12,067	✓	-	-	8 – 10 มี.ค. 2566	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต จำนวน 47 คน	ประชาชนได้รับความรู้ ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	สำนักปลัด
8	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น แกนนำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลมูจลินท์	120,000	0	120,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
10	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตำบลมูจลินท์	250,000	222,322	27,678	✓	-	-	10 – 12 ก.ค. 2566	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ในพื้นที่ จำนวน 100 คน	ประชาชนได้รับความรู้ นำแนวคิดมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านตำบล	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
11	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	10,000	1,840	8,160	✓	-	-	20 – 21 ธ.ค. 2565	จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะแก่ ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 9 หมู่บ้าน	ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะ อย่างถูกวิธี สามารถ นำไปปฏิบัติได้ รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนใน การจัดการขยะมูลฝอย	สำนักปลัด
12	โครงการรณรงค์ลดใช้ ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	5,000	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	5,000	✓	-	-	ต.ค.2565 – ก.ย.2566	จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดใช้ ถุงพลาสติกและโฟมแก่ ประชาชน จำนวน 9 หมู่บ้านและผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อ ออนไลน์ต่างๆ	ประชาชนมีจิตสำนึกใน การลดปริมาณการใช้ ถุงพลาสติกและโฟม ทราบถึงโทษของใช้โฟม	สำนักปลัด
13	โครงการสร้างจิตสำนึก ในการจัดการขยะใน ชุมชน	5,000	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	5,000	✓	-	-	18 ส.ค.2566	จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะ สร้างจิตสำนึกการจัดการ ขยะแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง	ครัวเรือนประชาชนมี ความรับผิดชอบในการ จัดการมูลฝอย จนแหล่งกำเนิด สามารถ ลดปริมาณขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะมูลฝอย อย่างถูกวิธี	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
14	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอท่าม่วง	50,000	50,000	0	✓	-	-	มิ.ย.2566	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อำเภอท่าม่วงตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดอำเภอท่าม่วง จำนวน 1 แห่ง	การดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
15	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยในชุมชน	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	40,000	35,290	4,710	✓	-	-	18 – 19 ก.พ. 2566	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ให้แก่เด็กและเยาวชนใน พื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง	เด็กเยาวชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ใช้กีฬา เป็นสื่อในการพัฒนา ร่างกายและจิตใจ	สำนักปลัด
2	โครงการแข่งขันกีฬา พื้นบ้าน	30,000	0	30,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	โครงการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	15,000	0	15,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการคนไทยรู้ไทย สืบสานความเป็นไทย	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการสืบสาน ประเพณีไทยแท้เทียน ห่อมใจวันเข้าพรรษา	10,000	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	10,000	✓	-	-	27 ก.ค.2566	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การทำนุบำรุงศาสนาและ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้ดำรงอยู่ต่อไป	สำนักปลัด
6	โครงการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	28,000	28,000	0	✓	-	-	21 ธ.ค.2565	จ่ายเงินอุดหนุนตาม โครงการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์ มหาราชให้แก่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในจังหวัด ลพบุรี ได้น้อมรำลึกใน พระมหากรุณา ธิคุณของสถาบัน พระมหากษัตริย์และได้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการ และการรักษาความสงบ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.	250,000	0	250,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญ หรือพิธีสำคัญของทาง ราชการ	20,000	0	20,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอท่าม่วง	12,000	12,000	0	✓	-	-	4 พ.ย.2565	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าม่วง จำนวน 1 แห่ง	ข้าราชการและประชาชน ได้ร่วมกันแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
4	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	70,000	0	70,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการ และการรักษาความสงบ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	เสียงตามสาย	300,000	299,000	1,000	✓	-	-	เม.ย. – มิ.ย. 2566	จัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลมุขลินีจำนวน 10 จุด	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	29,800	200	✓	-	-	24 มี.ค.2566	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ จำนวน 30 คน	ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	6,860	3,140	✓	-	-	28 ธ.ค.2565 – 4 ม.ค.2566	ตั้งจุดบริการประชาชนจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มีวินัยจราจรและจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการ และการรักษาความสงบ

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000	4,180	5,820	✓	-	-	11 – 17 เม.ย. 2566	ตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มีวินัยจราจรและจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	100,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด

➤ ปัญหา/อุปสรรค

บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

➤ ข้อเสนอแนะ

สำนัก/กอง ควรดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม

1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบนคันพังกันน้ำคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่ง
ขวา หมู่ที่ 4 - 6



2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลาแดง หมู่ที่ 3



3. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ซอยข้าง อบต.มัจฉินท์)



4. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 - 3



5. โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาคลองลำเปิด หมู่ที่ 4



6. โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาคลอง 1 ซ้าย 16 ขวา หมู่ที่ 4 - 6



7. โครงการปรับปรุงประปาโดยวางท่อเมนประปาพร้อมย้ายมาตรน้ำ หมู่ที่ 8



8. โครงการปรับปรุงประปาโดยเปลี่ยนถังแชมเปญประปา หมู่ที่ 4



9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมทัศนศึกษา)



10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)



11. โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ



12. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์



13. เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอบ้าน)



14. เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านภัยมะเข็ญเม็ดดำ)



15. โครงการมูลนิธิที่ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ



16. โครงการสืบสานประเพณีไทยแท้เทียนหลอมใจวันเข้าพรรษา



17. โครงการเสียงตามสาย

