



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์
อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินี

อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งฉบับเพิ่มเติมขึ้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26, 27 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินสะสมทั้งหมด เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการและเกิดการประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินี ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และฉบับเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

1. จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และฉบับเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนการดำเนินงาน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม	19	19.20	4	4.04	12	12.12	35	35.36
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	38	38.38	0	0	17	17.17	55	55.55
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ	4	4.04	0	0	5	5.05	9	9.09
รวม	61	61.62	4	4.04	34	34.34	99	100.00

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม	16,877,600	2,980,400	13,897,200
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	2,047,000	1,460,951.89	586,048.11
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ	806,980	152,980	654,000
รวม	19,731,580	4,594,331.89	15,137,248.11

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนางสาวศิริภรณ์ กองศรี)	160,000	0 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	160,000		✓		27 สิงหาคม 2567 – 25 พฤศจิกายน 2567	กองช่าง
2	ลงลูกรังสายคลองลำเปิด หมู่ที่ 4	44,000	44,000	0	✓			18 มกราคม 2567 – 8 กุมภาพันธ์ 2567	กองช่าง
3	วางวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางสุชิน จันทร)	324,500	324,000	500	✓			22 พฤษภาคม 2567 – 5 กรกฎาคม 2567	กองช่าง
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ pvc หมู่ที่ 7 (ซอยข้างประปา)	205,400	205,400	0	✓			2 – 19 กรกฎาคม 2567	กองช่าง
5	วางท่อระบายน้ำ pvc พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางชอนกลิ่น เมืองบุญ)	73,200	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	73,200			✓	13 กันยายน 2567 – 11 ธันวาคม 2567	กองช่าง
6	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพนักันน้ำ หมู่ที่ 1 – 4	1,150,000	0 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	1,150,000		✓		13 กันยายน 2567 – 11 ธันวาคม 2567	กองช่าง
7	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพนักันน้ำ หมู่ที่ 6 – 9	7,541,600	0 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	7,541,600		✓		1 มิถุนายน 2567 – 27 พฤศจิกายน 2567	กองช่าง
8	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์	151,000	151,000	0	✓			31 มกราคม 2567 – 21 กุมภาพันธ์ 2567	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลมูจลินท์	100,000	6,000	94,000	✓			3 – 9 เมษายน 2567	กองช่าง
10	ปรับปรุงลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	101,000	101,000	0	✓			21 มีนาคม 2567 – 10 พฤษภาคม 2567	กองช่าง
11	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3	279,600	279,500	100	✓			22 พฤษภาคม 2567 – 5 กรกฎาคม 2567	กองช่าง
12	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณนายเสริม บุญมั่น)	27,200	27,000	200	✓			21 มิถุนายน 2567 – 11 กรกฎาคม 2567	กองช่าง
13	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณนายมนัส แยมสกุล)	27,200	27,000	200	✓			21 มิถุนายน 2567 – 11 กรกฎาคม 2567	กองช่าง
14	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณนางสมพร ท่วมจีน)	27,200	27,000	200	✓			21 มิถุนายน 2567 – 11 กรกฎาคม 2567	กองช่าง
15	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (บริเวณนายกลม จันทร์หอม)	27,200	27,000	200	✓			21 มิถุนายน 2567 – 11 กรกฎาคม 2567	กองช่าง
16	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1	394,900	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	394,900			✓	1 สิงหาคม 2567 – 30 กันยายน 2567	กองช่าง
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดชะโด หมู่ที่ 1	495,100	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	495,100			✓	1 สิงหาคม 2567 – 30 กันยายน 2567	กองช่าง
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลัด หมู่ที่ 6	495,100	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	495,100			✓	1 สิงหาคม 2567 – 30 กันยายน 2567	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านนายฉล้ม แก่นสาร)	445,400	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	445,400			✓	1 กุมภาพันธ์ 2568 – 31 มีนาคม 2568	กองช่าง
20	ติดตั้งการ์ดเรล GUARD RAIL ถนนสายพนัก้าน้ำ หมู่ที่ 7 – 9	497,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	497,000			✓	1 มีนาคม 2568 – 30 เมษายน 2568	กองช่าง
21	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	360,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	360,000			✓	1 มีนาคม 2568 – 30 เมษายน 2568	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายแบบ สุขนิสัย)	147,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	147,000			✓	1 ธันวาคม 2567 – 31 มกราคม 2568	กองช่าง
23	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ซอยคันคลองชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งตะวันออก)	171,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	171,000			✓	1 ธันวาคม 2567 – 31 มกราคม 2568	กองช่าง
24	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนางวรรณฯ ชื่อสัตย์)	309,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	309,000			✓	1 มีนาคม 2567 – 30 เมษายน 2568	กองช่าง
25	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝापิด หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนางจรรยาพร รอดสกุล)	345,600	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	345,600			✓	1 มกราคม 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2568	กองช่าง
26	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	487,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	487,000			✓	1 มีนาคม 2568 – 30 เมษายน 2568	กองช่าง
27	ถมดินบริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1	453,000	453,000	0	✓			9 กุมภาพันธ์ 2567 – 19 มีนาคม 2567	กองช่าง
		119,800	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	119,800			✓	1 กุมภาพันธ์ 2568 – 31 มีนาคม 2568	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางสมจิต พวงศรี)	61,600	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	61,600			✓	1 มกราคม 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2567	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายสมใจ สุขมาก)	51,800	51,800	0	✓			23 กุมภาพันธ์ 2567 – 8 เมษายน 2567	กองช่าง

1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำ	350,000	271,100	78,900	✓			15 ธันวาคม 2566 – 17 พฤษภาคม 2567	กองช่าง

1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	บำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	250,000	216,000	34,000	✓			5 มกราคม 2567 – 30 กันยายน 2567	กองช่าง
2	ปรับปรุงสถานที่ตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	210,300	210,300	0	✓			10 เมษายน 2567 – 7 มิถุนายน 2567	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ปรับปรุงสถานที่ตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	42,700	42,700	0	✓			10 เมษายน 2567 – 7 มิถุนายน 2567	กองช่าง
4	ปรับปรุงสถานที่ตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	232,100	232,100	0	✓			10 เมษายน 2567 – 7 มิถุนายน 2567	กองช่าง
5	ปรับปรุงประปา โดยวางท่อเมนประปาพร้อม ย้ายมาตรน้ำ หมู่ที่ 7 – 8	383,800	0 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	383,800		✓		23 สิงหาคม 2567 – 20 พฤศจิกายน 2567	กองช่าง
6	ปรับปรุงประปา โดยวางท่อเมนประปาพร้อม ย้ายมาตรน้ำ หมู่ที่ 9	336,300	336,300	0	✓			7 มีนาคม 2567 – 13 พฤษภาคม 2567	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	203,000	134,737	68,263	✓			1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด
2	เงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน	600,000	530,628	69,372	✓			1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด
3	อาหารเสริม (นม)	280,000	216,302.89	63,697.11	✓			1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	10,000	4,577	5,423	✓			13 กุมภาพันธ์ 2567	สำนักปลัด
5	วันเด็กแห่งชาติ	35,000	27,107	7,893	✓			13 มกราคม 2567	สำนักปลัด
6	ป้องกันเด็กจมน้ำ	5,000	2,170	2,830	✓			16 กรกฎาคม 2567	สำนักปลัด

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	5,000	4,019	981	✓			29 กุมภาพันธ์ 2567	สำนักปลัด
2	ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	20,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	20,000			✓	1 – 31 พฤษภาคม 2567	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	5,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	5,000			✓	1 – 30 มิถุนายน 2567	สำนักปลัด
4	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1	8,400	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	8,400			✓	1 – 31 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2	8,400	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	8,400			✓	1 – 31 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
6	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3	8,400	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	8,400			✓	1 – 31 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
7	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4	8,400	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	8,400			✓	1 – 31 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
8	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5	8,400	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	8,400			✓	1 – 31 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
9	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6	8,400	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	8,400			✓	1 – 31 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
10	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7	8,400	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	8,400			✓	1 – 31 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
11	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 8	8,400	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	8,400			✓	1 – 31 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 9	8,400	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	8,400			✓	1 – 31 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
13	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1	4,600	4,600	0	✓			28 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
14	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2	4,600	4,600	0	✓			29 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
15	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3	4,600	4,600	0	✓			28 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
16	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4	4,600	4,600	0	✓			29 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
17	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5	4,600	4,600	0	✓			28 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
18	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6	4,600	4,600	0	✓			30 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
19	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7	4,600	4,600	0	✓			30 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
20	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 8	4,600	4,600	0	✓			29 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
21	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 9	4,600	4,600	0	✓			30 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
20	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม หมู่ที่ 8	4,600	4,600	0	✓			29 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
21	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม หมู่ที่ 9	4,600	4,600	0	✓			30 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด
22	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	7,000	7,000	0	✓			17 กันยายน 2567	สำนักปลัด
23	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	7,000	7,000	0	✓			18 กันยายน 2567	สำนักปลัด
24	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	7,000	7,000	0	✓			17 กันยายน 2567	สำนักปลัด
25	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	7,000	7,000	0	✓			18 กันยายน 2567	สำนักปลัด
26	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	7,000	7,000	0	✓			17 กันยายน 2567	สำนักปลัด
27	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6	7,000	7,000	0	✓			19 กันยายน 2567	สำนักปลัด
28	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7	7,000	7,000	0	✓			19 กันยายน 2567	สำนักปลัด
29	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8	7,000	7,000	0	✓			18 กันยายน 2567	สำนักปลัด
30	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	7,000	7,000	0	✓			19 กันยายน 2567	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	20,000			✓	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด
2	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าวุ้ง	20,000	20,000	0	✓			3 กันยายน 2567	สำนักปลัด

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	big cleaning day	5,000	995	4,005	✓	-	-	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อบต.พบประชาชน	10,000	0 (ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ)	10,000	✓	-	-	8 - 9 พฤศจิกายน 2566	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	ประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	5,000	0 (ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ)	5,000	✓			8 - 9 พฤศจิกายน 2566	สำนักปลัด
3	มุขลินีท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	25,000	20,600	4,400	✓			14 เมษายน 2567	สำนักปลัด
4	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	10,000			✓	1 - 30 มิถุนายน 2567	สำนักปลัด
5	ส่งเสริมและพัฒนากการประกอบอาชีพแก่ประชาชน	10,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	10,000			✓	1 - 30 มิถุนายน 2567	สำนักปลัด
6	เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตำบลมุขลินีท์	400,000	289,809	110,191	✓			11-13 มิถุนายน 2567	สำนักปลัด
7	บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	10,000	0 (ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ)	10,000	✓			8 - 9 พฤศจิกายน 2566	สำนักปลัด
8	รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	5,000	0 (ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ)	5,000	✓			8 - 9 พฤศจิกายน 2566	สำนักปลัด
9	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอาภောทำวู้ง	50,000	50,000	0	✓			9 เมษายน 2567	สำนักปลัด
10	ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	5,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	5,000			✓	1 - 31 กรกฎาคม 2567	สำนักปลัด
11	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	6,000	1,327	4,673	✓			13 กุมภาพันธ์ 2567	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	40,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	40,000			✓	1 – 28 กุมภาพันธ์ 2567	สำนักปลัด
2	แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	30,000	20,640	9,360	✓			27 พฤศจิกายน 2566	สำนักปลัด
3	คนไทยรู้ไทยสืบสานความเป็นไทย	5,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	5,000			✓	1 – 31 กรกฎาคม 2567	สำนักปลัด
4	แห่เทียนพรรษา	20,000	5,640	14,360	✓			18 กรกฎาคม 2567	สำนักปลัด
5	จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	28,000	28,000	0	✓			10 พฤศจิกายน 2566	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ และการรักษาความสงบ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	70,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	70,000			✓	1 – 31 มีนาคม 2567	สำนักปลัด
2	ขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอดำรง	12,000	12,000	0	✓			6 พฤศจิกายน 2566	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการ และการรักษาความสงบ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง (เพิ่มเติม)	130,000	129,000	1,000	✓			31 สิงหาคม 2567 – 13 กันยายน 2567	สำนักปลัด
4	ติดตั้งโซล่าเซลล์อาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลมุขลินี	443,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	443,000			✓	1 กันยายน 2567 – 31 ตุลาคม 2567	สำนักปลัด

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	30,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	30,000			✓	1 – 31 มีนาคม 2567	สำนักปลัด
2	ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	100,000			✓	1 – 30 มิถุนายน 2567	สำนักปลัด
3	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	10,000	0 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	10,000			✓	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด
4	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	7,120	7,120	0	✓			29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567	สำนักปลัด
5	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	4,860	4,860	0	✓			11 – 17 เมษายน 2567	สำนักปลัด

➤ ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

➤ ข้อเสนอแนะ

สำนัก/กอง ควรจัดทำโครงการให้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม

1. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3



2. โครงการปรับปรุงสถานที่ตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2



3. โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางสุชิน จันทร)



4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)



5. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรื่องต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 – 9



6. โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 – 9



7.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



8. โครงการแห่เทียนพรรษา

