



**รายงานผลการดำเนินงาน**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลจลินทร์**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี**

**รายงานผลการดำเนินงาน**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินี**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รวมทั้งฉบับเพิ่มเติมขึ้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26, 27 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินสะสมทั้งหมด เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการและเกิดการประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินี ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และฉบับเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินี

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

\*\*\*\*\*

1. จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และฉบับเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ		จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม	30	42.25	29	40.84	0	0	1	1.41
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	35	49.30	27	38.03	0	0	8	11.26
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ	6	8.45	3	4.23	0	0	3	4.23
รวม	71	100.00	59	83.10	0	0	12	16.90

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม	10,324,000	7,980,584.14	2,343,415.86
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	1,954,600	1,679,063.68	275,536.32
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ	472,000	262,800	209,200
รวม	12,750,600	9,922,447.82	2,828,152.18

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (ซอยบ้านนางประเสริฐ อู่ประเสริฐ)	ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187.50 ตร.ม.จุดเริ่มต้นบริเวณถนนห้วยแก้ว-มูจลินท์ จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางประเสริฐ อู่ประเสริฐ	117,100	117,000	100	19 มี.ค. 68 – 6 พ.ค.68	✓	-	-	กองช่าง
2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 (ซอยหลัง รพ.สต.มูจลินท์)	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 169 ท่อนพร้อมบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ บริเวณหลัง รพ.สต.มูจลินท์ ถึงบริเวณบ้านนางสุรรัตน์ ช่วยบุญ	399,000	385,090.33	13,909.67	22 พ.ค. 68 – 16 มิ.ย. 68	✓	-	-	กองช่าง
3	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาแดง หมู่ 3	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายสุนันท์ เพิ่มพูล จุดสิ้นสุดบริเวณนายภูสิน ทัตตะ	342,000	339,900	2,100	30 พ.ค. 68 – 15 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดชะโด หมู่ 1	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณนาย กฤษณะ ปิ่นธนาวุฒิ จุดสิ้นสุดบริเวณนางนางพุด ชั้นทอง	495,100	495,000	100	27 พ.ค. 68 – 31 ก.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลวด หมู่ 6	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณนางเตื่อนแรม กลิ่นชะเอม จุดสิ้นสุดบริเวณ นานายทองดำ บัวหลวง	495,100	495,000	100	27 พ.ค. 68 – 31 ก.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
6	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดยปรับปรุงพื้นคอนกรีตโดยรอบ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทาสีอาคาร	420,000	293,893.81	126,106.19	31 พ.ค. 68 – 6 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
7	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.มูจลินท์	ปรับปรุงอาคารสง.โดยเปลี่ยนฝ้าเพดาน ชักโครก ประตูห้องน้ำ ปรับปรุงเสาโซ้ว ทาสี	420,000	382,900	37,100	31 พ.ค. 68 – 16 ก.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
8	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย 1 ซ้าย 16 ขวา หมู่ที่ 6 – 9 (ฝั่งขวา)	ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตรม. จุดเริ่มต้นบริเวณ นางนางอัจฉรี สังข์ประสิทธิ์ จุดสิ้นสุด บริเวณนานายประสาน ท่วมจีน	497,400	497,000	400	5 มี.ค. 68 – 26 มี.ค.68	✓	-	-	กองช่าง
9	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์	ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร ตามแบบ อบต.มูจลินท์กำหนด	1,750,000	0	1,750,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	กองช่าง
10	ก่อสร้างบ้านประตุน้ำคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 2	ขนาดบ้านประตูกว้าง 0.60 เมตร	106,200	105,000	1,200	12 เม.ย. 68 – 28 เม.ย. 68	✓	-	-	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
11	ก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต. มุจลินท์	รั้วสำนักงาน ความยาว 58 เมตร	327,200	327,000	200	19 มี.ค. 68 – 6 พ.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
12	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนางอุทัย พูลเอี่ยม)	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276 ตร.ม.	192,900	192,500	400	28 มิ.ย. 68 – 14 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
13	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอย บ้านนายสำรวย สวนสุข)	ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 205 ตร.ม.	165,200	165,200	0	22 ก.พ. 68 – 10 เม.ย. 68	✓	-	-	กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย 1 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6	ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิว จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 5,200 ตร.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณ นายนายสุรินทร์ ชั้นทองจุดสิ้นสุดบริเวณ นางนางเล่า แดงหอม	479,000	479,000	0	11 มี.ค. 68 – 31 มี.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
15	วางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3	วางท่อระบายน้ำ pvc ขนาด ๑ 8 นิ้ว ยาว 97 เมตร บ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน 8 บ่อ บริเวณบ้านนางฉลอง สังข์กลิ่นหอม ถึงบริเวณบ้านนางสาวสุจี ชั้นจอก	115,600	111,400	4,200	22 พ.ค. 68 – 16 มิ.ย. 68	✓	-	-	กองช่าง
16	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 (ซอยข้าง บ้านนายอำนาจ เอี่ยม สำอางค์)	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424 ตร.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนาย อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ จุดสิ้นสุดบริเวณ บ้านนายสำอางค์ รอดวงษ์	190,000	162,800	27,200	29 พ.ค. 68 – 7 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางถวัลย์ พุทธา)	จุดเริ่มต้นบ้านนายชัยยุทธ แดงงาม จุดสิ้นสุดบ้านนายอาทิตย์ ไทรสกุล ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตรม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม.	150,000	130,900	19,100	29 พ.ค. 68 – 14 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายปัญญาจิจ บุญมี)	จุดเริ่มต้นจากบ้านนางมาลี ศรีกลิ่นดี จุดสิ้นสุดบ้านนางภักดี ผึ้งผาย ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 343 ตรม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตรม.	170,000	145,500	24,500	29 พ.ค. 68 – 4 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
19	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 7 (ซอยข้างศาลากลางหมู่บ้าน)	จุดเริ่มต้นจาก อบต.มูจลินท์ จุดสิ้นสุดบ้านนายอัมพร นำผล ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม.	174,200	172,000	2,200	29 พ.ค. 68 – 6 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
20	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (ซอยข้าง รพ.สต.มุจลินท์)	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตร.ม. จุดเริ่มต้นจาก รพ.สต. มุจลินท์ จุดสิ้นสุดวัดมุจลินทร์	420,000	365,500	54,500	30 พ.ค. 68 – 8 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนาง สมบูรณ์ บุญคง)	ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 134 ตร.ม.	52,000	52,000	0	30 พ.ค. 68 – 15 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย 1 ซ้าย 16 ขวา หมู่ที่ 6 (ฝั่งตะวันออก)	ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณนาย สุรินทร์ ชันทอง จุดสิ้นสุดบริเวณนาย จำรัส ชันทอง	497,400	491,500	5,900	27 พ.ค. 68 – 17 มิ.ย. 68	✓	-	-	กองช่าง
23	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย 1 ซ้าย 16 ขวา หมู่ที่ 6 – 9 (ฝั่งตะวันออก)	ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณนาง ชลอ พยอมหอม จุดสิ้นสุดบริเวณนาง ณภัทร ชื่นอารมย์	479,000	473,300	5,700	27 พ.ค. 68 – 17 มิ.ย. 68	✓	-	-	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
24	ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.	308,300	306,000	2,300	28 พ.ค. 68 – 4 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
25	วางวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอย บ้านนางสมบูรณ์ บุญคง)	วางวางระบาย ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 28 เมตร พร้อมฝาเหล็กตะแกรง	91,000	91,000	0	28 พ.ค. 68 – 10 ก.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับ หมู่ที่ 8 (ซอย บ้านนางอารีย์ ทองทิพย์)	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 471 ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากถนนลาดยาง สายพนักันน้ำ จุดสิ้นสุดบ้านนางอารีย์ ทองทิพย์	183,000	180,900	2,100	30 พ.ค. 68 – 15 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
27	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกค อนกรีตทับ หมู่ที่ 8 (ซอยบ้าน นายชนทิตา คำห่วย)	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายชนทิตา คำห่วย จุดสิ้นสุดบ้านนางสาวสมหวัง จันสละ	56,000	55,300	700	28 พ.ค. 68 – 14 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง
28	ปรับปรุงวางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (บริเวณซอยบ้าน นางวรรณภา ศีลาวังค์)	เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 185 แผง พร้อมเท คอนกรีตปรับระดับท้องวางระบายน้ำ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนางวรรณภา ศีลา วังค์ จุดสิ้นสุดคลองชัยนาท-ป่าสัก 3	480,000	469,000	11,000	28 พ.ค. 68 – 25 ส.ค. 68	✓	-	-	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนางโกสุม บุญอนันต์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนางสาวมาลัย ชั้นทอง จุดสิ้นสุดบ้านนางโกสุม บุญอนันต์	153,300	0	153,300	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	กองช่าง

1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	ปรับปรุงประปา โดยเปลี่ยนถังแชมเปญประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เปลี่ยนถังแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร	598,000	499,000	99,000	31 มี.ค. 68 – 25 มิ.ย. 68	✓	-	-	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกคน ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ มีสื่อการเรียนการสอนและได้รับการเรียนรู้ตามช่วงวัย	200,000	136,417	63,583	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
2	อาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมูจลินท์ทุกคน ได้รับอาหารกลางวัน	599,706	599,706	0	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
3	อาหารเสริม (นม)	เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนของโรงเรียนวัดมูจลินท์ที่ได้รับอาหารเสริม (นม)	280,000	199,893.68	80,106.32	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
4	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดมูจลินท์ จำนวน 70 คน	8,000	5,250	2,750	3 ก.ย. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
5	วันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมนันทนาการแก่เด็กในพื้นที่ จำนวน 200 คน	35,000	26,764	8,236	11 ม.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
6	ป้องกันเด็กจมน้ำ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำแก่เด็ก ผู้ปกครองและครู ศพด.จำนวน 24 คน	8,000	3,200	4,800	20 มี.ค.68	✓	-	-	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรมให้ความรู้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนตำบลมูจลินท์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต. มูจลินท์ จำนวน 50 คน	5,000	3,969	1,031	20 ก.พ. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
2	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์	5,000	0	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	สำนักปลัด
3	ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	สำนักปลัด
4	อบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	20,000	20,000	0	15 ส.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
5	อบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	20,000	20,000	0	15 ส.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
6	อบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	20,000	20,000	0	15 ส.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
7	อบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	20,000	20,000	0	15 ส.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
8	อบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	20,000	20,000	0	15 ส.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
9	อบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	20,000	20,000	0	15 ส.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
10	อบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	20,000	20,000	0	15 ส.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
11	อบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ หมู่ที่ 8	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 8	20,000	20,000	0	15 ส.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
12	อบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 9	20,000	20,000	0	15 ส.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
13	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อน กำหนด	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแล จำนวน 70 คน	5,000	4,192	808	20 ก.พ. 68	✓	-	-	สำนักปลัด

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	สำนักปลัด
2	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ เทศบาลตำบลท่าม่วง เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการศูนย์ฯ	20,000	20,000	0	23 ก.ย. 68	✓	-	-	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	big cleaning day	จัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย บริเวณพื้นที่สาธารณะ วัด ถนนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดปี	5,000	0 (ดำเนินการโดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ)	5,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	✓	-	-	สำนักปลัด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	อบต.พบประชาชน	เพื่อออกบริการเชิงรุกแก่ประชาชน เช่น รับชำระภาษีเคเลี่ยนที่ บริการข้อมูลข่าวสาร	10,000	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	สำนักปลัด
2	มุขลินทร์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมให้ความรู้และนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 290 คน	25,000	24,400	600	14 เม.ย. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
3	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น อบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน เป็นต้น	10,000	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	สำนักปลัด
4	ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เช่น อบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ เป็นต้น	10,000	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	สำนักปลัด
5	เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตำบลมุขลินทร์	จัดกิจกรรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 126 คน	350,000	349,979	21	7 – 9 พ.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
6	บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมให้ความรู้ ณรงค์การจัดการขยะในหมู่บ้าน เป็นต้น	10,000	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
7	รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และโฟม เพื่อรักษา สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น จัดอบรม ให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ เป็นต้น	5,000	0 (ดำเนินการโดยไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ)	5,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	✓	-		สำนักปลัด
8	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบางบาล	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอบางบาล	50,000	50,000	0	21 พ.ย. 67	✓	-	-	สำนักปลัด
9	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันปัญหายาเสพติดไม่พร้อมใน วัยรุ่นแก่เด็กนักเรียน จำนวน 90 คน	6,000	3,750	2,250	3 ก.ย. 68	✓	-	-	สำนักปลัด

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	สำนักปลัด
2	แห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อให้เด็ก เยาวชนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา	15,000	6,880	8,120	9 ก.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
3	จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้แก่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง	28,000	28,000	0	21 พ.ย. 67	✓	-	-	สำนักปลัด
4	สืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง แข่งเรือพื้นบ้าน เป็นต้น	60,000	36,663	23,337	15 พ.ย. 67	✓	-	-	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ และการรักษาความสงบ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	ขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอท่าม่วง	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี	12,000	12,000	0	21 พ.ย. 67	✓	-	-	สำนักปลัด
2	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	70,000	0	70,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	กองคลัง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการ และการรักษาความสงบ

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	ซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนฯ ให้แก่ผู้นำ หมู่บ้าน เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน เหตุสาธารณภัยต่างๆ และสามารถ ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง	30,000	30,000	0	15 ส.ค. 68	✓	-	-	สำนักปลัด
2	ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	สำนักปลัด
3	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านการเยียวยาฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความ เดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย	10,000	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	✓	สำนักปลัด
4	กำจัดวัชพืชและผักตบชวาใน แหล่งน้ำ	กำจัดวัชพืชในคลองลำเป็ด หมู่ 4 คลองคูยืมดิน หมู่ 1-6 และ คลอง 1 ซ้าย 16 ขวา หมู่ 6 - 9 รวมจำนวน 3 แห่ง	250,000	220,800	29,200	24 ม.ค. 68 - 11 ก.พ. 68	✓	-	-	สำนักปลัด

\*\*\*\*\*